

**Comune di PORTO TORRES**


**Provincia di SASSARI**

**Oggetto:** *RIPRISTINO DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA  
PONTE ROMANO ANGOLO CORSO VITTORIO EMANUELE E  
VIA JOSTO*

**Committente:** *CONDOMINIO VIA PONTE ROMANO 56*

***Computo Metrico Estimativo a Consuntivo***

*PORTO TORRES 01/09/2023*



## Computo metrico estimativo

RIPRISTINO DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PONTE ROMANO ANGOLO CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA JOSTO

| N°                     | Tariffa               | Descrizione dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dimensioni |          |          |           | Quantità | Prezzo   |            |
|------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|
|                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P.U.       | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso |          | Unitario | Totale     |
| Computo                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |           |          |          |            |
| 1                      | PF.0013.00<br>01.0003 | Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a telai prefabbricati realizzato in acciaio S235JR, diam. 48 mm, sp. 2,9 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata. Completo di predisposizione di piani di lavoro in legno o metallici, tavole fermapiede, mantovana parasassi, teli di protezione in HPDE, scale di collegamento tra i piani di lavoro, correnti, diagonali, basette, ancoraggi, travi per varchi. Compresi tutti gli accessori necessari per realizzare il ponteggio nel rispetto delle normative vigenti, in conformità alle autorizzazioni ministeriali rilasciate per l'impiego. Realizzato secondo D.P.R. 547/1955 e D.P.R. 164/1956 e succ. mod, in conformità D.M. 115/1990. Il tutto valutato secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte |            |          |          |           |          |          |            |
|                        |                       | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 35,60    |          | 8,50      | 302,600  |          |            |
|                        |                       | Lunghezza:33.20+1.20+1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |          |          |            |
|                        |                       | CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 7,00     |          | 8,50      | 59,500   |          |            |
|                        |                       | VIA JOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7,00     |          | 8,50      | 59,500   |          |            |
|                        |                       | CORTILE INTERNO (ALTRA PROPRIETA')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 6,00     |          | 8,50      | 51,000   |          |            |
|                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          | Sommano  | metri q   | 472,600  | € 15,70  | € 7 419,82 |
| 2                      | PF.0013.00<br>01.0002 | Proroga mensile (o frazione di mese) per noleggio di ponteggio metallico fisso a tubo e giunto realizzato in acciaio S235JR e S355JR, diam. 48 mm, sp. 4,75 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |           |          |          |            |
|                        |                       | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 35,60    |          | 8,50      | 302,600  |          |            |
|                        |                       | Lunghezza:33.20+1.20+1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |          |          |            |
|                        |                       | CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 7,00     |          | 8,50      | 59,500   |          |            |
|                        |                       | VIA JOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7,00     |          | 8,50      | 59,500   |          |            |
|                        |                       | CORTILE INTERNO (ALTRA PROPRIETA')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 6,00     |          | 8,50      | 51,000   |          |            |
|                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          | Sommano  | metri q   | 472,600  | € 3,55   | € 1 677,73 |
| 3                      | PF.0012.00<br>08.0002 | Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere delle cautele da adottare per l'esecuzione a piccole zone e spazzolatura delle superfici, l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare le parti escluse dall'operazione ed evitare danni a strutture vicine, il tiro in alto o il calo in basso, i trasporti orizzontali, il carico su automezzo; escluso il trasporto a deposito o a rifiuto, nonche' l'eventuale onere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |          |           |          |          |            |
| A riportare € 9 097,55 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |           |          |          |            |

| N°                      | Tariffa                | Descrizione dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dimensioni |          |          |           | Quantità | Prezzo     |        |            |
|-------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|------------|--------|------------|
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P.U.       | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso |          | Unitario   | Totale |            |
| Riporto € 9 097,55      |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
| 4                       | PF.0012.00<br>22.0001a | FACCIAE<br>VIA PONTE ROMANO<br>CORSO VITTORIO EMANUELE II<br>PARETI INTERNE PARAPETTI<br>CORTILE INTERNO (ALTRA<br>PROPRIETA')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 42,000     | 17,00    | Sommano  | 8,50      | 144,500  |            |        |            |
|                         |                        | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8,50     |          | 59,500    |          |            |        |            |
|                         |                        | 40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 1,00     |          | 40,000    |          |            |        |            |
|                         |                        | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8,50     |          | 51,000    |          |            |        |            |
|                         |                        | Ferro lavorato per catene, cerchiature e simili, di qualsiasi profilatura e sezione incluso le chiavi o piastre di ancoraggio, i pezzi speciali, tagli a misura e sfridi, saldature, mano di antiruggine, murature di ancoraggio. Sono compresi, inoltre, gli oneri per la protezione dell'ambiente circostante, le sigillature dei fori stessi, l'allettamento delle piastre con idonea malta e tutto quanto altro per dare il lavoro finito a regola d'arte compresi gli oneri per il taglio delle murature per la sede degli elementi in oggetto.                                    |            |          | metri q  | 295,000   | € 22,00  | € 6 490,00 |        |            |
| 5                       | PF.0012.00<br>23.0001a | RINFORZI STRUTTURALI PARETI N° 6<br>DA ML. 7,00 CIRCA<br><i>Parti uguali:6*7</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42,000     |          | Sommano  | 6,00      | 252,000  |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | kilogra  |          | 252,000   | € 12,00  |            |        | € 3 024,00 |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
| 6                       | PF.0013.00<br>04.0012  | Iniezioni di boiaccia premiscelata di calce pozzolanica, priva di cemento, a granulometria finissima, ad elevata fluidità ed eccellente mantenimento della lavorabilità, espansiva in fase plastica, per garantire il riempimento anche dei vuoti più piccoli, per consolidamento di murature fatiscenti compresi mano dopera, materiali ed attrezzature necessari, applicazione del tubetto portagomma e rimozione relativa a fine lavoro, lavaggio della parete con acqua a pressione; valutate al Kg di boiaccia iniettata. Compresa l'esecuzione dei necessari fori nella muratura. |            |          | Sommano  | 260,00    | 260,000  |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | kilogra  |          | 260,000   | € 5,00   |            |        | € 1 300,00 |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
| 7                       | PF.0013.00<br>04.0008  | RIEMPIMENTO DI VUOTI<br>ALL'INTERNO DELLE MURATURE<br>PERIMETRALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          | Sommano  |           |          |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        | RINCOCCIATURA DI PARETI<br>VERTICALI INTERNE ED ESTERNE,<br>eseguita con scaglie di laterizio, di pietre e malta, per uno spessore medio di 3 cm, applicato su superfici piane o curve in muratura, per rettificare e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia                                                                                                                            |            |          | Sommano  |           |          |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        | FACCIAE (INTERVENTO<br>EFFETTUATO SUL 50% DELLE<br>FACCIAE)<br>VIA PONTE ROMANO<br>CORSO VITTORIO EMANUELE II<br>CORTILE INTERNO (ALTRA<br>PROPRIETA')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,500      | 17,00    | Sommano  | 8,50      | 72,250   |            |        |            |
|                         |                        | 0,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 7,00     |          | 8,50      | 29,750   |            |        |            |
|                         |                        | 0,500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 6,00     |          | 8,50      | 25,500   |            |        |            |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |
|                         |                        | RINZAFFO PER ESTERNI SU PARETI<br>VERTICALI, costituito da uno strato di malta dello spessore variabile da 1.0 a 1.5 cm, applicato su superfici piane o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          | metri q  | 127,500   | € 14,89  | € 1 898,48 |        |            |
| A riportare € 21 810,03 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |            |        |            |

| N°                                                                                             | Tariffa | Descrizione dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensioni |          |          |           | Quantità   | Prezzo   |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|--|
|                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P.U.       | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso |            | Unitario | Totale     |  |
| Riporto € 21 810,03                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |
| 8                                                                                              | FASCE01 | curve in muratura, per stuccare le connessure e regolarizzare le superfici da intonacare, dato in opera a qualsiasi altezza, compreso il tiro in alto con malta di calce idrata, composta da kg 400 di calce per m³ 1.00 di sabbia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |            |          |            |  |
|                                                                                                |         | FACCIAE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |            |          |            |  |
|                                                                                                |         | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 17,00    |          | 8,50      | 144,500    |          |            |  |
|                                                                                                |         | CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 7,00     |          | 8,50      | 59,500     |          |            |  |
|                                                                                                |         | CORTILE INTERNO (ALTRA PROPRIETA')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | 6,00     |          | 8,50      | 51,000     |          |            |  |
|                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          | Sommano  | metri q   | 255,000    | € 10,50  | € 2 677,50 |  |
|                                                                                                |         | REALIZZAZIONE/RIPRISTINO DI SPIGOLI, RISVOLTI, RIBASSI, listelli, cornici precedentemente demolite, o comunque da realizzare ex nvo, con malta priva di cemento o di composti appartenenti al gruppo del clinker, composta da una miscela preconfezionata costituita di sabbie calcaree pure e selezionate, di granulometria compresa tra 0 e 1,6 mm, e sola calce idraulica naturale pura, senza aggiunta di materiali pozzolanici o laganti idraulici di qualsiasi natura, stesa a mano, per strati non superiori a cm. 1 per mano, avendo cura di lasciare raffermare lo strato sottostante prima di procedere con il successivo. Realizzate sulla base della documentazione fotografica e/o particolari costruttivi forniti dalla D.L., con l'utilizzo delle necessarie sagome o dime. |            |          |          |           |            |          |            |  |
|                                                                                                |         | FASCE VERTICALI DA PIANO DI MARCIAPIEDE A CORNICIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |          |           |            |          |            |  |
|                                                                                                |         | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,000      | 0,55     |          | 6,90      | 7,590      |          |            |  |
|                                                                                                |         | CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,000      | 0,55     |          | 6,90      | 7,590      |          |            |  |
|                                                                                                |         | FASCE COLLEGAMENTO CORNICI FINESTRE (misurato vuoto per pieno)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |          |           |            |          |            |  |
|                                                                                                |         | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 16,00    | 0,10     |           | 1,600      |          |            |  |
|                                                                                                |         | CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 7,00     | 0,10     |           | 0,700      |          |            |  |
|                                                                                                |         | FASCIA MARCAPIANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |          |           |            |          |            |  |
| VIA PONTE ROMANO                                                                               |         | 16,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,18       |          | 2,880    |           |            |          |            |  |
| CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                     |         | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,18       |          | 1,260    |           |            |          |            |  |
| FASCE CORONAMENTO PARAPETTO                                                                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |
| VIA PONTE ROMANO                                                                               |         | 33,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,10       |          | 3,320    |           |            |          |            |  |
| CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                     |         | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10       |          | 0,700    |           |            |          |            |  |
| VIA JOSTO                                                                                      |         | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,10       |          | 0,700    |           |            |          |            |  |
| CORNICI PORTE E FINESTRE PIANO TERRA                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |
| VIA PONTE ROMANO                                                                               |         | 35,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,18       |          | 6,390    |           |            |          |            |  |
| Lunghezza:(3.20+1.60+3.20)+(3.10+1.60+3.10)+(2.20+1.60+2.20)+(3.05+1.60+3.05)+(2.20+1.60+2.20) |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |
| CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                     | 2,000   | 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,18       |          | 2,880    |           |            |          |            |  |
| Lunghezza:(3.20+1.60+3.20)                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |
| CORNICI PORTE E FINESTRE PIANO PRIMO                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |
| VIA PONTE ROMANO                                                                               | 5,000   | 7,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,18       |          | 6,840    |           |            |          |            |  |
| Lunghezza:(3.10+1.40+3.10)                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |
| CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                     | 2,000   | 7,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,18       |          | 2,736    |           |            |          |            |  |
| Lunghezza:(3.10+1.40+3.10)                                                                     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |
|                                                                                                |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sommano    | metri q  | 45,186   | € 120,00  | € 5 422,32 |          |            |  |
| 9                                                                                              | SCULT01 | PULIZIA DI ELEMENTI SCULTOREI DI POCO PREGIO ARTISTICO in materiale lapideo o cementizio, con microsabbatura a secco o umida, per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |          |           |            |          |            |  |
| A riportare € 29 909,85                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |          |          |           |            |          |            |  |

| N°                         | Tariffa | Descrizione dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dimensioni |          |          |           | Quantità | Prezzo      |          |          |
|----------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|-------------|----------|----------|
|                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | P.U.       | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso |          | Unitario    | Totale   |          |
| Riporto € 29 909,85        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |          |             |          |          |
| 10                         | SCULT02 | l'eliminazione dello smog ed il trattamtneto consolidante e protettivo da effettuarsi mediante l'applicazione di più mani a spruzzo o a pennello, di prodotti idrorepellenti quali silosani oligomeri o sostanze metil-siliconiche, assolutamente incolori, resistenti sia agli agenti atmosferici che hai raggi ultravioletti e di consentire nel contempo la traspirazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | ROSONE SOTTO DAVANZALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,000      |          |          |           | 4,000    |             |          |          |
|                            |         | CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,000      |          |          |           | 2,000    |             |          |          |
|                            |         | GRUPPO ELEMENTI DECORATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | FINESTRE COMPOSTO DA ROSONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | SU ARCHITRAVE E FREGI SU SPALLETTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000      |          |          |           | 1,000    |             |          |          |
|                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          | Sommano  |           | cad      | 7,000       | € 100,00 | € 700,00 |
|                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |          |             |          |          |
| 11                         | SCULT04 | REALIZZAZIONE/RIPRISTINO DI ELEMENTI SCULTOREI, SPIGOLI, RISVOLTI, RIBASSI, LISTELLI, cornici corrose o comunque danneggiate, con rimozione delle parti deteriorate, lavatura del tratto ravvivato, applicazione di impasto di cemento, sabbia, graniglia o polvere di marmo dello stesso tipo e colore di quello da ripristinare; risanamento di spigoli, risvolti, etc. e rilavorazione in accompagnamento a quelli esistenti. (qualora vi fossero elementi il cui ripristino o risanamento risultasse particolarmente difficoltoso, deve essere considerato compreso nel prezzo il rifacimento mediante formazione di calco). Compreso inoltre il trattamento consolidante e protettivo da effettuarsi mediante l'applicazione di più mani a spruzzo o a pennello, di prodotti idrorepellenti quali silosani oligomeri o sostanze metil-siliconiche, assolutamente incolori, restistewnti sia agli agenti atmosferici che ai raggi ultravioletti e di consentire nel contempo la traspirazione. |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | ROSONE SOTTO DAVANZALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,000      |          |          |           | 1,000    |             |          |          |
|                            |         | GRUPPO ELEMENTI DECORATIVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | FINESTRE COMPOSTO DA ROSONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | SU ARCHITRAVE E FREGI SU SPALLETTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,000      |          |          |           | 5,000    |             |          |          |
|                            |         | CORSO VITTORIO EMANUELE II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,000      |          |          |           | 1,000    |             |          |          |
|                            |         | PILASTRINI SU ESTERNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |          |          |           |          |             |          |          |
|                            |         | PARAPETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |          |          |           |          |             |          |          |
| VIA PONTE ROMANO           | 10,000  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          | 10,000   |           |          |             |          |          |
| CORSO VITTORIO EMANUELE II | 3,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          | 3,000    |           |          |             |          |          |
| VIA JOSTO                  | 3,000   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          | 3,000    |           |          |             |          |          |
|                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommano    |          | cad      | 23,000    | € 500,00 | € 11 500,00 |          |          |
|                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |          |             |          |          |
| A riportare € 42 109,85    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |          |             |          |          |

| N°                      | Tariffa | Descrizione dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dimensioni |          |          |           | Quantità | Prezzo   |            |
|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|----------|----------|------------|
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | P.U.       | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso |          | Unitario | Totale     |
| Riporto € 42 109,85     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |          |           |          |          |            |
| 12                      | SCULT05 | ultravioletti e di consentire nel contempo la traspirazione. Compresa la formazione di microcuciture degli elementi architettonici in precario equilibrio statico o che presentino fenomeni di distacco, mediante: perforazione con trapano a rotazione con punte al widia del diaametro variabile da 5 a 10 mm, compreso lo spurgo del foro e l'intasamento con resine epossidiche, compresa inoltre la fornitura e posa in opera di barre in acciaio inox o in titanio e la successiva stuccatura del foro. nel caso in cui vi siano parti del paramento irrecuperabili o già mancanti, dovrà essere prevista la loro ricostruzione con le medesime caratteristiche sopradescritte per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                                                                                         |            |          |          |           |          |          |            |
|                         |         | CORNICIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |          |           |          |          |            |
|                         |         | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 28,000     |          |          |           | 28,000   |          |            |
|                         |         | VIA JOSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,000      |          |          |           | 6,000    |          |            |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          | Sommano  | ml        | 34,000   | € 120,00 | € 4 080,00 |
| 13                      | SCULT06 | RICOSTRUZIONE PREVIA DEMOLIZIONE DI ELEMENTI IN PIETRA O CALCESTRUZZO NON RECUPERABILI, da effettuarsi mediante la demolizione integrale degli elementi non recuperabili, la fornitura e posa di sagome in polistirolo che riproducano perfettamente il profilo esistente, la perforazione con trapano a rotazione con punte al widia del diametro variabile da 8 a 12 mm del supporto murario rimasto integro, compreso lo spurgo del foro l'intasamento con resine epossidiche, compresa inoltre la fornitura e posa in opera di barre in acciaio sagomato per la formazione di gabbia per il successivo gettito di cls in opera. compreso l'onere per la rimozione, lo smaltimento ed il conferimento a discarica dei materiali precedentemente demoliti, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. |            |          |          |           |          |          |            |
|                         |         | CORNICIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |          |          |           |          |          |            |
|                         |         | CORSO VITTORIO EMANUELE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7,000      |          |          |           | 7,000    |          |            |
|                         |         | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,000      |          |          |           | 4,000    |          |            |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          | Sommano  | ml        | 11,000   | € 600,00 | € 6 600,00 |
|                         |         | CONSOLIDAMENTO E/O RICOSTRUZIONE PREVIA DEMOLIZIONE DI PARAPETTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |          |          |           |          |          |            |
|                         |         | compoito in muratura con sovrastante davanzale in cls gettato in opera, da effettuarsi mediante il rinforzo strutturale e/o la ricostruzione con gli stessi materiali esistenti; compresa inoltre il rifacimento del davanzale in cls con l'utilizzo di sagome in polistirolo che riproducano perfettamente il profilo esistente. Compreso l'onere per la rimozione, lo smaltimento ed il conferimento a discarica dei materiali precedentemente demoliti, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |          |          |           |          |          |            |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |          |           |          |          |            |
|                         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |          |           |          |          |            |
| A riportare € 52 789,85 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |          |          |           |          |          |            |

| N°                      | Tariffa                | Descrizione dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dimensioni |                                |          |                              | Quantità                              | Prezzo     |        |  |
|-------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|------------|--------|--|
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | P.U.       | Lunghez.                       | Larghez. | Alt./Peso                    |                                       | Unitario   | Totale |  |
| Riporto € 52 789,85     |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |          |                              |                                       |            |        |  |
| 14                      | PF.0013.00<br>04.0052  | PARAPETTO LASTRICO SOLARE<br>CORSO VITTORIO EMANUELE II<br>VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            | 7,00<br>16,00                  |          |                              | 7,000<br>16,000                       |            |        |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Sommano                        | ml       | 23,000                       | € 300,00                              | € 6 900,00 |        |  |
|                         |                        | INTONACO CIVILE LISCIO PER<br>ESTERNI SU PARETI VETICALI OD<br>ORIZZONTALI, formato da un primo<br>strato di rinzaffo, da un secondo strato<br>tirato in piano con regolo e frattazzo su<br>predisposte guide, rifinito con<br>sovrastante strato di malta passato al<br>crivello fino, lisciata con frattazzo<br>metallico, spessore complessivo mm 15,<br>dato in opera a qualsiasi altezza, su<br>superfici piane o curve, compreso il tiro<br>in alto con malta bastarda composta da<br>kg 200 di cemento tipo R 32.5, kg 200 di<br>calce idrata e m³ 1.00 di sabbia, rifinito<br>con sovrastante strato di colla di malta di<br>calce idrata composta da 400 kg di calce<br>per m³ 1.00 di sabbia                                                                                                                                                                                     |            |                                |          |                              |                                       |            |        |  |
| 15                      | PF.0013.00<br>10.0015a | FACCIAE<br>VIA PONTE ROMANO<br>CORSO VITTORIO EMANUELE II<br>PARETI INTERNE PARAPETTI<br>CORTILE INTERNO (ALTRA<br>PROPRIETA')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | 17,00<br>7,00<br>40,00<br>6,00 |          | 8,50<br>8,50<br>1,00<br>8,50 | 144,500<br>59,500<br>40,000<br>51,000 |            |        |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Sommano                        | metri q  | 295,000                      | € 29,00                               | € 8 555,00 |        |  |
|                         |                        | MANTO IMPERMEABILE COSTITUITO<br>DA DUE MEBRANE PREFABBRICATE<br>ELASTOPLASTOMERICHE ARMATE IN<br>TESSUTO NON TESSUTO DI<br>POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con<br>flessibilità a freddo di - 10 C, applicate a<br>fiamma, previa spalmatura di un primer<br>bituminoso, su idoneo piano di posa, già<br>predisposto, dato in opera su superfici<br>piane, inclinate o curve, con giunti<br>sovrapposti di 10 cm, compreso il<br>primer, il consumo del combustibile,<br>l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni,<br>gli sfridi ed il tiro in alto spessore<br>complessivo 8 mm. Compreso l'onere<br>per la rimozione della vecchia<br>impermeabilizzazione e del suo<br>smaltimento in discarica. Compreso<br>inoltre il risvolto degli strati di guaina sui<br>parapetti per tutta la loro altezzi e fino<br>alla formazione di uno strato orizzontale<br>di pari larghezza del medesimo. |            |                                |          |                              |                                       |            |        |  |
| 16                      | PF.0013.00<br>10.0004  | TERRAZZA DI COPERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            | 17,00                          | 9,00     |                              | 153,000                               |            |        |  |
|                         |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            | Sommano                        | metri q  | 153,000                      | € 56,00                               | € 8 568,00 |        |  |
|                         |                        | MANTO IMPERMEABILE<br>MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA<br>MEMBRANA PREFABBRICATA<br>ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN<br>TESSUTO NON TESSUTO DI<br>POLIESTERE DA FILO CONTINUO, con<br>flessibilità a freddo di - 10 C, applicata a<br>fiamma, previa spalmatura di un primer<br>bituminoso, su idoneo piano di posa, già<br>predisposto, dato in opera su superfici<br>piane, inclinate o curve, con giunti<br>sovrapposti di 10 cm, compreso il<br>primer, il consumo del combustibile,<br>l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni,<br>gli sfridi ed il tiro in alto spessore 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                |          |                              |                                       |            |        |  |
| A riportare € 76 812,85 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                |          |                              |                                       |            |        |  |

| N°                                                                                                                                                                            | Tariffa                | Descrizione dei lavori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dimensioni |                               |          |                              | Quantità                              | Prezzo     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | P.U.       | Lunghez.                      | Larghez. | Alt./Peso                    |                                       | Unitario   | Totale     |
| Riporto € 76 812,85                                                                                                                                                           |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                               |          |                              |                                       |            |            |
| 17                                                                                                                                                                            | PF.0013.00<br>13.0039a | IMPERMEABILIZZAZIONE<br>CORNICIONE<br>Lunghezza:7.22+34.29+7.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | 49,08                         | 0,65     |                              | 31,902                                |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Sommano                       | metri q  | 31,902                       | € 31,35                               | € 1 000,13 |            |
| 18                                                                                                                                                                            | PF.0013.00<br>05.0007  | PIANELLE IN COTTO (CIMASE) poste<br>in opera a giunti aderenti, per<br>allineamenti ortogonali, con malta<br>bastarda e boiaccia di cemento,<br>compresi tagli, sfridi,<br>approvvigionamento al piano, la<br>stuccatura dei giunti con cemento bianco<br>o colorato con ossidi e la pulizia finale.                                                                                                                                                   |            |                               |          |                              |                                       |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        | COPERTINA CORNICIONE<br>Lunghezza:49.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | 49,10                         | 0,50     |                              | 24,550                                |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                               | Sommano  | metri q                      | 24,550                                | € 70,00    | € 1 718,50 |
|                                                                                                                                                                               |                        | TINTEGGIATURA DI PARETI E<br>SOFFITTI CON DUE MANI DI<br>IDROPITTURA LAVABILE<br>TRASPIRANTE, RESISTENTE<br>ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI<br>ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a<br>base di resine sintetiche, in tinte chiare<br>correnti di cartella, data in opera su<br>superfici intonacate a civile o lisce,<br>previo preparazione del fondo con una<br>mano di fissativo ancorante, compreso<br>lo sfrido e il tiro in alto su superfici<br>esterne |            |                               |          |                              |                                       |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        | FACCIATE<br>VIA JOSTO<br>VIA PONTE ROMANO<br>CORSO VITTORIO EMANUELE II<br>CORTILE INTERNO (ALTRA<br>PROPRIETA')                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 6,00<br>32,00<br>7,00<br>6,00 |          | 8,50<br>8,50<br>8,50<br>8,50 | 51,000<br>272,000<br>59,500<br>51,000 |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            | Sommano                       | metri q  | 433,500                      | € 12,70                               | € 5 505,45 |            |
| 19                                                                                                                                                                            | PF.0013.00<br>12.0008  | DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI<br>RAME A SEZIONE CIRCOLARE,<br>diametro 80, dato in opera compresi<br>collari fermatubo, tasselli, sigillanti,<br>eventuali curve, sfridi, tagli etc                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                               |          |                              |                                       |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        | VIA PONTE ROMANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,000      | 4,00                          |          |                              | 16,000                                |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                               | Sommano  | metri                        | 16,000                                | € 100,00   | € 1 600,00 |
|                                                                                                                                                                               |                        | Computo<br>Sommano € 86 636,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                               |          |                              |                                       |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        | IMPORTO DEI LAVORI<br>Totale € 86 636,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |                               |          |                              |                                       |            |            |
|                                                                                                                                                                               |                        | PORTO TORRES 01/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                               |          |                              |                                       |            |            |
| <div><div>Collegio Provinciale<br/>Geometri e Geodimetri Laureati<br/>di Sassari</div><div>Inscrizione Albo<br/>N. 3243</div><div>Geometra<br/>Alessandro Pintore</div></div> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |                               |          |                              |                                       |            |            |

# QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

**Oggetto:** *RIPRISTINO DELLE FACCIATE DELL'EDIFICIO SITO IN VIA PONTE ROMANO  
ANGOLO CORSO VITTORIO EMANUELE E VIA JOSTO*

---

|          |                                                                                                                                |                  |                   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>A</b> | <b>Lavori</b>                                                                                                                  |                  |                   |
| <b>1</b> | <b>Computo</b>                                                                                                                 | <b>86 636,93</b> |                   |
|          |                                                                                                                                | <i>Sommano</i>   | <b>86 636,93</b>  |
| <b>B</b> | <b>Spese</b>                                                                                                                   |                  |                   |
| <b>2</b> | <b>IVA 10%</b>                                                                                                                 | <b>8 663,69</b>  |                   |
| <b>3</b> | <b>Progetto: Elaborato Grafico,<br/>Documentazione Fotografica,<br/>Relazione Tecnica, Computo<br/>Metrico, Pratica SUAPE.</b> | <b>1 906,01</b>  |                   |
| <b>4</b> | <b>Direzione Lavori</b>                                                                                                        | <b>2 859,02</b>  |                   |
| <b>5</b> | <b>Coordinamento per la sicurezza<br/>in fase esecutiva e progettuale</b>                                                      | <b>1 906,01</b>  |                   |
| <b>6</b> | <b>Oneri CIPAG 5% (su voci 3, 4 e<br/>5)</b>                                                                                   | <b>333,55</b>    |                   |
|          |                                                                                                                                | <i>Sommano</i>   | <b>15 668,28</b>  |
|          |                                                                                                                                | <i>Totale</i>    | <b>102 305,21</b> |



Collegio Provinciale  
Geometri e Geometri Laureati  
di Sassari  
Iscrizione Albo  
N. 3241  
Geometra  
Alessandro Pintore